załącznik 4/3

Harmonogram Realizacji Projektu - Budowa sieci cieplnych
Tytuł: ***Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Olecka w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacja niskiej emisji***

Nr Zadania (kontraktu/obiektu/ elementu odrębnego odbioru/ elementu rozliczenia)	Wyszczególnienie (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru/ element rozliczenia) oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Czas realizacji (w m-cach)	Faza realizacji (Wykonawstwo/Odbiory/Rozliczenie/Usuwanie wad i usterek)											
					2020				2021				2022			
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna.															
Zadanie I	Wysoki parametr - od kotłowni biomasowej zlokalizowanej na terenie ZPU „Prawda" i połączenie jej z rurociągami istniejącej sieci cieplnej preizolowanej o średnicy 2x DN250/400 - średnica 2xdn250/400, długość ok. L=1153,0 mb															
Zadanie II	Wysoki parametr - od kotłowni TABEX w kierunku ul. Wojska Polskiego (do trójnika T5 w kierunku ul. Składowej) - średnice 2x DN 250/400 i 2x DN 200/315 długość ok. L=1136 mb ; średnica 2x dn100/200 długość ok. L=3 mb															
	Wysoki parametr - przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych - średnice 2x DN125/225 długość ok. L=8,50 mb															
	wysoki parametr - przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Głuchych - średnice 2x DN 65/140 długość ok. L=1,50 m															
	niski parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x DN 150/250 i długości ok. L=118 mb ; sieć cieplna do do zasilenia wymienników ciepłej wody użytkowej u odbiorców w budynkach przy ul. Gołdapskiej, zasilanych dotychczas z kotłowni węglowej firmy Tabex - średnice 2x dn80/160 i długości ok. L=118 mb.															
Zadanie III	Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia Przedszkola przy ul. Zielonej 1, budynków mieszkalnych i budynku Urzędu Miasta zasilanych obecnie z kotłowni węglowej przy ul. Plac Wolności 6 należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Olecko, oraz węzła grupowego do zasilenia budynków podłączonych obecnie do kotłowni przy ul. Kolejowej 31 - średnice 2x DN200/315 i 2x DN80/160 długość ok. L=1085 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego grupowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 32 - średnice 2x DN 100/200 długość ok. L=207 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku Przedszkola przy ul. Zielonej 1 - średnice 2x DN 50/125 długość ok. L=11mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego, grupowego przy ul. Plac Wolności 6 pracującego na potrzeby grzewcze budynków mieszkalnych - średnice 2x DN 65/140, długość ok. L=61mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku U.M - średnice 2x DN 40/110 , długość ok. L=18 mb															
Zadanie IV	Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków zasilanych obecnie z kotłowni przy ul. Składowej - średnice 2x DN 150/250 długość ok. L=199 mb															
	Demontaż istniejącej sieci cieplnej preizolowanej L=65,0 mb o średnicy 2x DN 125/225 i L=56mb o średnicy 2x dn100/200 (wymiana na średnicę 2x dn 150/250).															
	Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia bbudynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 30A oraz Środowiskowego Domu Samopomocy - średnice 2x DN 50/125 długość ok. L=81 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku ŚDS - średnice 2x DN 50/125 długość ok. L=44 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 30A - średnice 2x DN 32/110 długość ok. L=85 mb															
	wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sokolej - średnice 2x dn32/110 długość ok. L=10 mb															
	Demontaż istniejącej sieci cieplnej preizolowanej **L=87,0 mb** o średnicy 2x DN40/110 (wymiana na średnicę 2x DN65/140).															
	wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia budynków mieszkalnych zasilanych obecnie z kotłowni węglowej przy ul. 1 Maja 9 należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Olecko - średnica 2x DN 100/200 długość ok. L= 284 mb ; średnica 2x DN65/140 długość ok. L=196 mb ; przełączenia istniejących przyłaczy - średnice 2x dn100/200, 2x dn80/160, 2x dn50/125 długość ok. L= 28 mb.															
Zadanie V	Wysoki parametr - sieć cieplna do zasilenia bzasilenia budynku Hali Widowiskowo-Sportowej „Lega" - średnice 2x DN 100/200 długość ok. L=209 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku hali „Lega" - średnice 2x DN 80/160 długość ok. L=470 mb															
	Wysoki parametr - przyłącze cieplne do zasilenia węzła cieplnego w budynku hotelu „Olecko" przy ul. Parkowej 11 - średnice 2x DN 65/140 długość ok. L=16 mb															